



Dodatek č. 2

číslo objednatele 7/15/0029

ke Smlouvě o dílo

číslo objednatele 8/14/0133

číslo zhotovitele : 14257

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. Účastníci smlouvy

1.1 Objednatel : **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC,**
PSC, sídlo : 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupený : Pan Tibor Batthyány, primátor
IČO : 00262978
DIČ : CZ00262978
Telefon : 485 243 111
Fax : 485 243 113
bank. spojení : ČS, a.s., č. ú.: 4096142/0800
ve věcech technických oprávněn k jednání : Bc. David Novotný, ved. odb. správy veř. majetku
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel : **Chládek & Tintěra, a.s.**

PSC, sídlo : Nerudova 16, 412 01 Litoměřice
zastoupený : ing. Janem Kokešem, předsedou představenstva a ing. Stanislavem Fouskem,
Vladimírem Jehličkou, Libuší Tintěrovou a ing. Pavlem Stoulilem, členy
představenstva. Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva
společně.
IČO : 62743881
DIČ : CZ62743881
bank. spojení : KB, a.s., Litoměřice
ve věcech smluvních oprávněn k jednání : ing. Pavel Stoužil, obchodní ředitel
ve věcech technických oprávněn k jednání : ing. Jaroslav Krejza, vedoucí střediska inženýrských
staveb
(dále jen zhotovitel)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

2. Předmětem plnění smlouvy je provedení stavebních prací a úprav souvisejících s projektem „Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná, SO 101 U Potůčku, cyklostezka při silnici Vratislavická“.

V průběhu provádění stavebních prací se vyskytly nepředvídané práce (přeložka optické sítě UPC, polohová úprava ostrůvku pro přecházení, změna umístění stožárů VO), kvůli kterým není možné dodržet termín dokončení díla stanovený dodatkem č.1 smlouvy o dílo. Z tohoto důvodu se smluvní strany se souhlasem poskytovatele dotace dohodly na změně čl. 4 Doba plnění předmětu díla, doba provedení díla, ve kterém se odstavec 4.4 nahrazuje novým zněním takto:

4.4 Lhůta pro dokončení díla počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli (dále jen „**lhůta**“). Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

Zahájení stavby: neprodleně po oboustranném podpisu smlouvy – 12/2014

Dokončení stavby: 31. 7. 2015] (pozn.: termín je maximální, nepřekročitelný, bez vad a nedodělků na díle vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla)

Maximální termín dokončení stavby tj. předání kolaudačního rozhodnutí vč. doložky o nabytí právní moc je 31. 8. 2015.

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny v platnosti.
4. Smluvní strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
5. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je podepsán ve 3 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
6. Tento dodatek je uzavřen na základě usnesení rady města č. 531/2015.
7. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.


Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:


V Liberci dne **29. 06. 2015**


V Litoměřicích dne

Za objednatele:
Mgr. Jan KORYTÁŘ
statutární náměstek

Za zhotovitele:


Pan Tibor Batthyány, primátor


Ing. Stanislav Fousek
člen představenstva


Ing. Pavel Stoullil
člen představenstva



Chládek & Tintěra a.s.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ627 43 881
www.cht.cz
- 109 -