

Zápis z 6. setkání ŘV ITI 29. května 2024, 14:00

1. Úvod

- Předsedkyně ŘV ITI – Š. Prachařová zahájila jednání, představila nového člena za SML – Adama Lenerta, náměstka pro územní plánování a majetkovou správu
- Cílem jednání je informovat o čerpání ITI, o aktualizaci Jednacího řádu a Interního manuálu ITI LBC-JBC.

2. Změna Jednacího řádu, Interní manuál ITI

Viz ppt

Hlavní úpravy Jednacího řádu:

- Standardizace termínů u všech ITI dle dodatku metodiky MPINRAP
- Procesy projednávání/schvalování Per rollam
- Zveřejňování informací
- Interní manuál – rozpracování postupů dle metodických pokynů

Usnesení 1.6/2024:

Řídící výbor ITI schvaluje aktualizaci Jednacího řádu a Interní manuál ITI LBC-JBC.

ŘV ITI schválil usnesení.

3. Aktuální stav čerpání/Aktualizace programových rámců

Viz ppt, podklady

- Při schvalování projektů – optimistické výhledy
- Cca polovina projektů již v prodlení
- Dle dostupných dat z monitorovacího systému a připravovaných projektů chybí cca 50 mil. Kč
- Poučení z IPRÚ – není možné čekat na poslední chvíli při plnění milníku
- Projekty na seznamu nad 100% alokace – jediná míra flexibility
- Nutno posouvat dopředu projekty více připravené – tzn. o prostředky přijde ten poslední, ale ne celé ITI – když se budou peníze odebírat, odeberou se z jednoho opatření

Shrnutí diskuze k bodu:

V diskuzi se řešilo především téma nevyčerpání alokace. Ze strany manažera ITI je navrhováno, že pokud je čerpání pozadu a je dle čísel předpoklad, že se nestihne čerpat v milníku stanoveném IROP, mělo by se dát přednost projektům v realizaci ze zásobníku, aby nedošlo v nejhorším případě k odebrání finančních prostředků. S tímto zástupci Jablonce nesouhlasí a zpochybňují navržený princip s tím, že připravují projekty dle svého plánu a to podle toho, které mají odsouhlasené v jednotlivých opatřeních, dále se ohradili proti vytahování starých kauz nečerpání z IPRÚ, kdy se uváděl příklad problému s čerpáním.

Zopakovalo se, jaké projekty patří do zásobníku, z nichž se dá nahradit projekt, jež je v prodlení, či které projekty do zásobníku nepatří. Alokace nelze přesouvat, musí být případně připraveny jiné projekty, jež patří do stejné kategorie. Zaznělo několik otázek jak a kdy nejdéle zkontrolovat připravenost projektů před milníkem, jež byly v minulosti schváleny, aby nebylo pozdě a nepřišlo se o finance. V minulosti se opakovaně stávalo, že na začátku období bylo přislíbeno, že se vše stihne podle plánu a v průběhu realizace IPRÚ se zjistilo, že nastaly problémy a nestihne se např. podat žádost o platbu či projekt nebude mít včas stavební povolení. Také zazněla otázka, jak garantovat, jestli bude např. splněn první milník. Závěrem bylo dohodnuto, že se začátkem září 2024 všichni sejdou a řeknou si, jak jsou jejich projekty připravené či nikoliv a případně, které projekty jsou dostatečně připravené a mohou vykrýt mezery v čerpání. Bude se hlasovat, který projekt se posune či ne.

Při schvalování projektů na jednání ŘV ITI 2022/2023 nebyl zřejmě vhodně vysvětlen princip schvalování 130% alokace. Byly schváleny červené/vytučněné projekty ve 100% alokace a dále růžové do 130%, které jsou ale formálně na seznamu a mohou být předsunuty z důvodu zajištění závaznosti čerpání, ZM obou měst tuto podobu zařazených projektů schválilo.

Je potřeba si uvědomit, že závazek čerpání je pro každý další rok 240 mil. Kč a otázka nenaplnění milníku a tím ohrožení alokace ITI není problémem jednotlivých projektů, ale celku. Pokud bude odebrána alokace, bude odebrána jenom z připravovaných projektů, se kterými bylo na začátku počítáno. A všechny projekty se připravují, neexistují žádné volné peníze.

Pozn. manažera ITI – ze strany členů ŘV ITI dochází k nepochopení procesu administrace a hodnocení projektů při předkládání žádostí a jeho vlivu na naplnění milníků čerpání.

Proces od podání žádosti o podporu po žádost o platbu trvá **minimálně 6-8 měsíců a to jen v případě, že je projekt již ve fyzické realizaci (tedy se staví). Milník je počítán za proplacené faktury** (tzv. podání žádosti o platbu). U projektů, které čekají na vyhodnocení a začínají se fyzicky realizovat až po obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace (zde se jedná o 80% žadatelů), dokážou příjemci žádat o platbu až mnohem později než mohli původně plánovat.

Proto není možné neustále aktualizovat stavy projektů, protože na konci roku 2024 již bude pozdě něco dohánět. Projekty nikdy nebudou rychlejší než dle hodnot v monitorovacím systému, ještě i před schválením žádosti dochází ve většině případů k prodloužení termínů.

Tam, kde je v hodnocení velký počet projektů – např. veřejná prostranství, může docházet až ke zdvojnásobení délky procesu hodnocení a tím i žádání o platbu.

DPMLJ - OP Doprava (modernizace TT) – projekty jsou v přípravě, prodloužení TT v JBC se již posunulo a mělo by dojít též k zahájení přípravy.

4. Novelizace zákona 248/2000 Sb

Připravovaná novelizaci Zákona č. 248, o podpoře regionálního rozvoje se zaměřuje na:

- zahrnutí a legislativní ukotvení Metropolitních svazků a aglomerací
- zahrnutí a legislativní ukotvení Agentury pro sociální začleňování
- zahrnutí a legislativní ukotvení Místních akčních skupin (MAS) do zákona

Důvodem pro legislativní ukotvení MAS a metropolitních svazků je jednak zohlednění role MAS a ITI v regionálním rozvoji a jednak legislativní nastavení metropolitní spolupráce, které je nutné pro zachování územní dimenze příměstských a venkovských funkčních území (promítnutí potřeb území, měst a obcí) v programech EU dalšího programového období EU 2028+ a jasně nastavená řídicí struktura metropolitních svazků s dostatečným zapojením obcí z funkčního území kolem jádrových měst/aglomerací a krajů do rozhodování. Neukotvení metropolitní spolupráce by mohlo znamenat významné omezení nástroje ITI v příštím programovém období 2028+.

Vyjednávání má velmi dynamický vývoj, o další podobě bude informováno. Pokud obce dostanou k připomínkování, mohou se vyjádřit.

5. Sociálně klimatický fond

- Zřízení SKF - za účelem řešení sociálních dopadů, které mohou být způsobeny zahrnutím budov a silniční dopravy do systému emisního obchodování (EU ETS2). Alokace pro ČR cca 37 mld. Kč
- Pole působnosti Sociálního klimatického fondu bude poměrně široké, očekává se, že zdroje budou směřovány do následujících oblastí:
 - renovace budov, konkrétně modernizace a hloubkové renovace;
 - dekarbonizační opatření budov (systémy vytápění/chlazení, využití OZE či komunitní energetiky);
 - pobídky pro využívání veřejné a udržitelné dopravy, nízkoemisní a bezemisní dopravy;
 - informační - vzdělávací a poradenské služby v oblasti energií a úspor.

6. Diskuze, další informace – další setkání začátek září 2024

Jablonec nesouhlasí s principem předřazování projektů pro urychlení čerpání.

Přílohy:

Ppt z jednání

Sestava z MSSF21+ s přehledem plánovaných žádostí o platbu

Zapsala: Ing. Zuzana Wünšová

Schválila: Mgr. Barbara Steinzová